



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ที่ ขก 81402

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วงที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ตามที่งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิชรากร โคนสันเทียะ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางชุลีรัตน์ หนูกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ส.ต.ท.

(พนมกร จันทร์สุตชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด 6

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด - ข้างโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวนเงิน 362,000 บาท					12/2563	10 เม.ย.63	9 เม.ย.63	/	353,000	5 เม.ย.63	/	1,700	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ์-เชื่อมนาจัว-คำแคน (เส้นนาครูสงวนศักดิ์) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวนเงิน 489,000 บาท					13/2563	30 เม.ย.63	29 มิ.ย.63	/	442,000	2 ก.ค.63	/	47,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงสว่างไปโนนสมบูรณ์ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวนเงิน 410,000 บาท					14/2563	20 พ.ค.63	19 ก.ค.63	/	409,000	21 ก.ค.63	/	1,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ขก. 5012 ข้างสะพานบ้านนาจัว หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวนเงิน 419,500 บาท					15/2563	12 ก.ค.62	26 ส.ค.62	/	389,000	6 ส.ค.63	/	30,500	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
5	โครงการปรับปรุงหน้าต่างอาคาร อนุสาวรีย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรีสำราญขนาดกว้าง 0.65 X 1.10 เมตร จำนวน 1 บาน ขนาดกว้าง 1.40 X 1.10 เมตร จำนวน 2 บาน (พร้อมติดตั้งมุ้ง ลวด) ขนาดกว้าง 2.15 X 1.10 เมตร จำนวน 5 บาน (พร้อม ติดตั้งมุ้งลวด) จำนวนเงิน 35,500 บาท					16/2563	9 มิ.ย.63	9 ก.ค.63	/	35,500	18 มิ.ย.63	/	-	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางเข้า-ทางออกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 7.9 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.5 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล Dai 40X100 จำนวน 7 ท่อน และ ขนาดกว้าง 5 เมตร ความ ยาว 8.9 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.5 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล Dai 40X100 จำนวน 7 ท่อน จำนวนเงิน 67,000 บาท					17/2563	10 มิ.ย. 63	9 ส.ค.63	/	54,700	13 ส.ค.63	/	12,300	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่ง ประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลนาจิว จำนวน 3 สาย สายที่ 1 สายนาจิว คำแคน-เชื่อม สายนาโพธิ์ดงน้อย บ้านนาจิว หมู่ ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 770 ลบ.ม. สายที่ 2 สายแยกนาง้อง-โคก กลาง-นายนายโก บ้านนาง้อง หมู่ ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 500 ลบ.ม. สายที่ 3 สายแยกนาโพธิ์-คำแคน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร ลูกรัง 1,530 ลบ.ม. จำนวนเงิน 366,300 บาท จำนวนเงิน 366,300 บาท					19/2563	24 ก.ย.63	9 ต.ค.63		365,000	21 ต.ค.63		1,300	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
8	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลนาจั่ว จำนวน 2 สาย สายที่ 1 สายโนนสวรรค์-คำแคน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,000 ลบ.ม. สายที่ 2 สายดงเย็น-ฝายอีบีด บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร ลูกรัง 1,560 ลบ.ม. จำนวนเงิน 323,300 บาท					20/2563	25 ก.ย.63	10 ต.ค.63		322,000	21 ต.ค.63		1,300	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววัชรารกร โคกสันเทียะ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางชุลีรัตน์ หนูกลาง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ส.ต.ท.....
(พนมกร จันทรสุตชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว

ลงชื่อ.....
(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายเงินสะสม)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

แบบ ผ.ด.6

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
1	โครงการจ้างเหมาปลูกหญ้าสนาม ฟุตบอลหน้าที่ทำการ อบต. นาจิว ขนาด 73 x 110 เมตร จำนวนเงิน 498,000 บาท					18/2563	24 มิ.ย.63	23 ต.ค.63	/	497,000	22 ก.ค.63	/	1,000	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาววิษรากร โคกสันเทียะ)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นางชุลีรัตน์ หนูกลาง)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ส.ด.ท.....
 (พนมกร จันทรสุดชา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ลงชื่อ.....
 (นายจรรยา หิรัญสมบัติ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว