



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

ที่ ขก 81402

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

ตามที่งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิชรากร โคนสันเทียะ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางชุลีรัตน์ หนูกกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

ส.ต.ท.

(พนมกร จันทร์สุคชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
1	โครงการจ้างเหมาเดินท่อส่งน้ำ PVC ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ขนาด 10 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 500 ม. เดินท่อสูบน้ำ PVC ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. ขนาด 1 ½ นิ้ว ระยะทาง 100ม.พร้อมฟุตวาล์วทองเหลือง dai 1 ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประปาได้แก่ ข้องอ ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น จำนวนเงิน 120,000 บาท					6/2564	17 เม.ย.64	17 ก.ค.64	/	120,000	21 ก.ค.64	/	-	
2	จัดซื้อชุดปั้มน้ำระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ขนาด 10 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง จำนวน 2 ตัว พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ใบ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 1.ระบบ Manual อาศัยการทำงานผ่านมือ 2.ระบบ Automatic การทำงานควบคุมด้วยลูกลอยไฟฟ้าและมีระบบสลับการทำงานพร้อมติดตั้ง จำนวนเงิน 140,000 บาท					12/2564	24 มิ.ย.64	24 ก.ค.64	/	128,400	30 ก.ค.64	/	11,600	


ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		เปิด				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
3	โครงการบูรณะเบ้องพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจิว หมู่ที่ 1 งานบูรณะเบ้องเคลือบ 12x12 นิ้ว พร้อมงานรื้อถอนกระเบ้อง จำนวน 90 ตร.ม.จำนวนเงิน 60,000 บาท					7/2564	17 มิ.ย.64	17 ก.ค.64	/	59,800	21 ก.ค.64	/	200	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน(หลังวัดศิริวรรณ) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 220 เมตร ความหนา 0.15เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร จำนวนเงิน 494,500 บาท					8/2564	18 มิ.ย. 64	17 ส.ค.64	/	492,000	24 ส.ค.64	/	2,500	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโพธิ์-คำแคน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร จำนวนเงิน 494,500 บาท					9/2564	2 ก.ค.64	31 ส.ค.64		487,000	6 ก.ย.64		7,500	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแสงสว่าง-โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร จำนวนเงิน 489,400 บาท					10/2564	30 ก.ค.64	29 ก.ย.64		488,000	21 ก.ย.63		1,400	


ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		เปิดซอง				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
10	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน แสงสว่าง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย สายที่ 1 สายแยกแสงสว่างศรีสุข ลำราญ-วัดป่าบ้านแสงสว่าง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 550 ลบ.ม. สายที่ 2 สายแยก ขก 5012-แสง สว่างโนนสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร ลูกรัง 650 ลบ.ม. จำนวนเงิน 191,700 บาท					13/2564	27 ก.ย.64	27 ต.ค.64		191,000	3 พ.ย.64		700	
11	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ขก 5012-นายนายคำเขียน บ้าน นาง้อง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 400 ลบ.ม. จำนวนเงิน 59,700 บาท					15/2564	27 ก.ย.64	27 ต.ค.64		59,500	3 พ.ย.64		200	
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย- นาโพธิ์-ฝายหนองผือ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง 200 ลบ.ม. จำนวนเงิน 40,000 บาท					16/2564	27 ก.ย.64	27 ต.ค.64		40,000	3 พ.ย.64		-	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา		เงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x	จำนวน (บาท)	วันที่	/ x			
13	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย สายที่ 1 สายโนนสวรรค์-คำแคน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 700 ลบ.ม. งานถมดิน 125 ลบ.ม. สายที่ 2 สายโนนสวรรค์-บ่อน้ำซับ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. งานถมดิน 240 ลบ.ม. สายที่ 3 สายโนนสวรรค์-โคกกลาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 750 ลบ.ม. งานถมดิน 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 370,700 บาท					17/2564	27 ก.ย.64	27 ต.ค.64		370,000	3 พ.ย.64		700		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาววิษรากร โคกสันเทียะ)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

 (นางชุลีรัตน์ หนูกกลาง)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ส.ต.ท.....

 (พนมกร จันทร์สุดชา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ลงชื่อ.....

 (นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว